

# Omgevingsoverleg project Defensie Eiland

**Datum: 11-02-2022**

*Voorzitter: Tjibbe Dijk (gemeente Woerden)*

*Verslag: Max Buchner (gemeente Woerden)*

## **Inleiding**

Allereerst wordt er een voorstel ronde gedaan. Aanwezig zijn:

Martine van Dijk	: Communicatieadviseur – Gemeente Woerden
Gijsbert Valstar	: Fietsersbond afdeling Woerden
Peter Ewalts	: Accountmanager Binnenstad (Gemeente woerden)
Elias Bom	: Bestuurslid Stichting Kasteel Woerden
Michiel de Graaf	: Bistro Gare de Pompidou
Richard Stouthart	: voorzitter BIZ stadshart (tevens lid van Vestingraad)
Rob Lafors	: Platform Binnenstad Woerden
Daus de Rook	: Havenmeester (gemeente Woerden)
Simone van Laar	: KHN regiomanager (vestingraad)
Theo van Rijnsoever	: Belangenvertegenwoordiger van de Bonaventurakerk
Cees van Ramselaar	: OKW-lid
Tjeerd Koudenburg	: Platform Binnenstad Woerden

## **Mededelingen**

- De presentatie die is getoond tijdens het overleg wordt met alle genodigden gedeeld.
- Aan alle belanghebbenden/omwonenden wordt nog een brief gestuurd met daarin de informatie over de voorbereidende werkzaamheden
- Informatie over de aanleg van de brug volgt in volgende stakeholderoverleg

## **Presentatie**

*In dit verslag zijn voornamelijk de vragen en actiepunten opgenomen, de inhoud van de presentatie staat in de bijlage.*

Tijdens de presentatie wordt de eerste planning getoond, deze is ook terug te vinden in de bijgevoegde presentatie. De planning is alsnog afhankelijk van boorstellingen van de nutspartijen en tijdige aanlevering van alle verkeerskundige tekeningen.

In week 20 klaar met die nutswerkzaamheden. Daarna worden de werkzaamheden aan de brug opgepakt en die lopen tot einde van het jaar.

Opmerkingen:

Let op bezorgers gevestigd aan de Wagenstraat. Zorg dat ze goed op de hoogte zijn van de maatregelen.

Vragen:

Havenmeester:

1. komt er een balk onder de brug?
2. wat wordt de doorvaarhoogte?

Stichting Kasteel Woerden

1. hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd?
2. wat zijn de consequenties voor het Kasteel?
3. de eigendomsverhouding van de omliggende grond is nog niet afgerond. Wanneer?

Ten aanzien van de omleiding over de vluchtheuvel op de Wilhelminaweg: Hier moeten twee lantaarnpalen weg, zodat de benodigde ruimte ontstaat. De exacte tekeningen voor de omleidingsroutes volgen nog.

Fietsersbond

1. veiligheid van het fietsverkeer op de kruising Prins Hendrikkade/Wilhelminaweg en Rijnstraat/Prins Hendrikkade. Afsproken was dat deze punten zouden worden meegenomen in de aanleg van de brug. Klopt dat?
2. ook benieuwd tot waar de bestrating op het eiland wordt aangelegd vanaf de brug. Er liggen nog een aantal slechte punten met tijdelijke stelcon platen. Wordt dit ook gelijk definitief aangelegd.
3. hoe gaat de verharding op de brug aansluiten op de andere verhardingen? Tjibbe neemt in het volgende overleg een concrete schets mee van de situatie.

#### Algemeen:

1. kan er voor de werkzaamheden aan de brug een concretere planning kan overlegd? Over 2 maanden met een brug beginnen, dat is redelijk dichtbij. Voor de ondernemers is het vooral belangrijk in te zien op welke momenten er welk personeel nodig is en wat de verwachte aanloop zal zijn. Tjibbe geeft aan in het volgende overleg een concretere planning van de werkzaamheden aan de brug aan te leveren. In die bijeenkomst wordt ook ingegaan op de werkzaamheden tav de brug en eventuele overlast.
2. op 8 maart wordt er een bewonersavond georganiseerd voor de Binnenstad door het Platform Binnenstad Woerden. De vraag is tweeledig:
  1. kan iemand van de gemeente aansluiten, die wat kan vertellen over de werkzaamheden. Tjibbe belooft een stukje tekst aan te leveren.
  2. kan er een stukje tekst aangeleverd worden dat geplaatst kan worden op de site van het PBW. **Actie:** Tjeerd nodigt Tjibbe uit voor de bewonersavond.
3. Er wordt gevraagd of elektriciteit en capaciteit gewaarborgd blijft. Tjibbe geeft aan dat dit een zaak is die ligt bij de nutsbedrijven. Hierover informeren zij de aanliggende bewoners en ondernemers. Het kan zijn dat er een tijdelijke afsluiting is, hierover wordt men dan tijdig geïnformeerd. Wanneer dit soort berichten komen wil Simone daar graag van op de hoogte blijven.

#### Raakvlakken (andere werkzaamheden)

- Op de Oostlaan zullen wordt in week 10 gestart met het vervangen van kolken, verlichting en asfalt. (Groot onderhoud). De parkeerplekken op de Oostlaan zijn niet beschikbaar tijdens de deze periode. Dit duurt twee weken. Gijsbert geeft aan graag ook rood asfalt voor het fietspad naar het noorden te zien, Tjibbe checkt wat hier de mogelijkheden zijn.
- Het Bastion bij Defensie Eiland wordt in week 10 en 11 ingericht. De zitelementen worden dan geplaatst
- Exercitiepad wordt vanaf week 12 aangepakt. Dit duurt vijf weken.
- Vraag vanuit Gijsbert: Wanneer is de Oostdam definitief klaar? Tjibbe geeft aan dat het volgens planning helemaal afgerond is op 18 februari.
- Punt met betrekking tot restschade en nieuwe inrichting is bekend van de Oostdam en wordt momenteel in de politiek besproken. Aan het einde van het werk wordt een ronde gemaakt om alle restpunten op te pakken.

#### Afspraken:

- Over drie weken nieuw overleg (ivm voorjaarsvakantie een week vertraagd)
- Presentatie wordt gedeeld met genodigden
- Beknopt stukje PBW ook delen met genodigden
- Telefoonnummer en adres Tjibbe Dijk achterlaten
- Brief aan bewoners wordt ook gedeeld